


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплосервис»

 М.А. Палкин
«16» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
котла №2 (КВР – 1,45) котельной с.Целинное

с.Целинное

16 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Устичев А.С. – мастер отделения ООО «Теплосервис»

Скрынников А.А. – главный энергетик ООО «Теплосервис»


провели испытание водогрейного котла №2 (КВР-1,45) котельной
с.Целинное.

В результате испытания при повышении давления в течение 10 мин на 1,5'
(5,4кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.


Мастер отделения ООО «Теплосервис»

 Устичев А.С.

Главный энергетик ООО «Теплосервис»

 Скрынников А.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплосервис»

 М.А. Палкин
«16» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
котла №3 (КВР – 1,45) котельной с.Целинное

с.Целинное

16 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Устичев А.С. – мастер отделения ООО «Теплосервис»

Скрынников А.А. – главный энергетик ООО «Теплосервис»


провели испытание водогрейного котла №3 (КВР-1,45) котельной
с.Целинное.

В результате испытания при повышении давления в течение 10 мин на 1,5
(5,4кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.


Мастер отделения ООО «Теплосервис»

 Устичев А.С.

Главный энергетик ООО «Теплосервис»

 Скрынников А.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплосервис»

 М.А. Палкин
«16» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
котла №4 (КВР – 1,16МТ) котельной с.Целинное

с.Целинное

16 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Скрынников А.А. –главный энергетик ООО «Теплосервис»
Устичев А.С. – мастер отделения ООО «Теплосервис»

провели испытание водогрейного котла №4 (КВР – 1,16МТ) котельной
с.Целинное.

В результате испытания при повышении давления в течение 10 мин на 1,5
(5,4кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Главный энергетик ООО «Теплосервис»




Скрынников А.А.

Мастер отделения ООО «Теплосервис»



Устичев А.С.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплосервис»

 М.А. Палкин
«16» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
теплотрассы котельной с.Целинное

с.Целинное

16 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Устичев А.С. – мастер отделения ООО «Теплосервис»
Скрынников А.А. – главный энергетик ООО «Теплосервис»

Провели испытание теплотрассы котельной с.Целинное.


В результате испытания при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (4,3 кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Мастер отделения ООО «Теплосервис»



Устичев А.С.

Главный энергетик ООО «Теплосервис»



Скрынников А.А.