

АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО «Теплосервис» условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения администрации Целинного сельсовета

с. Целинное

29 декабря 2023 г.

Администрация Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в лице Главы Целинного сельсовета Морозовой Т.И, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» директора Беляевой Е.А., в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», составили настоящий Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения № 57-д от 24.12.2021.

1. Проверяемый период: с 01 сентября 2023 года по 29 декабря 2023 года

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением и сохранности муниципального имущества.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1 Концессионного соглашения, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственников не установлено.
2. По состоянию на 29.12.2023 г стороны подтверждают **невыполнение** Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реализации мероприятия
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя		
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
1.	Реконструкция углеподачи общей длиной 35 м. с цепями, концевым и головным приводом	Мощность	т/ч	7,5	15	2023

3. Учитывая, что концессионером не выполнены Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, оценка объекта в отношении которого должны были проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, на его соответствие целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением не представляется возможной.
4. Концедент имеет претензии к Концессионеру в части исполнения обязательств по срокам выполнения Мероприятий.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Концедент:

Глава Целинного сельсовета
_____ Т.И. Морозова



Концессионер:

Директор ООО «Теплосервис»
_____ Е.А. Беляева